

A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 4.6. PONTJÁHOZ AKTUALIZÁLT MŰSZAKI-PÉNZÜGYI ÜTEMTERV
készült a KECSKEMÉTI GYÓGYINTÉZETI KÖZPONT ÉPÍTÉSI- SZERELÉSI MUNKÁIRÓL

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004

3. sz. szerződésmódosítás 1. sz. melléklete

SOR-SZÁM	MUNKANEM MEGNEVEZÉSE	VÁLLALÁSI ÖSSZEG	2011. ÉV	2012. ÉV	2013. ÉV	2014. ÉV	2013. ÉV				2014. ÉV		
							Január	Február	Március	Április	Szeptember	Szeptember	Október
							18.sz.rszt.	19.sz.rszt.	20.sz.rszt.*	21.sz.rszt.**	végzámola		
1	Abszorpció hűtőegység	62 664 258	30 000 000	32 664 258	0	0							
		100%	48%	52%	0%	0%							
2	Hűtési távvezeték	31 609 216	27 536 200	4 073 016	0	0							
		100%	87%	13%	0%	0%							
3	Fűtési hőellátás primer oldal	8 501 428	7 451 000	1 050 428	0	0							
		100%	88%	12%	0%	0%							
4	Gőzellátás primer oldal	12 712 902	5 852 400	6 860 502	0	0							
		100%	46%	54%	0%	0%							
5	HMV ellátás primer oldal	3 530 584	1 832 800	1 697 784	0	0							
		100%	52%	48%	0%	0%							
6	Villamos munkák	10 100 698	3 535 200	6 565 498	0	0							
		100%	35%	65%	0%	0%							
	<i>Primer energia rendszer</i>	<i>129 119 086</i>	<i>76 207 600</i>	<i>52 911 486</i>	<i>0</i>	<i>0</i>							
		<i>100%</i>	<i>59%</i>	<i>41%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>							
	Tartalékkeret (alapszerződés szerint)	98 039 194	0	51 273 886	46 765 308	0							
		100%	0%	52%	48%	0%							
	Elmaradó- és pótmunkák												
	"D" épület												
1	101 Traumatológia röntgen <i>elmaradó m. új beszerzésnél térül</i>	-870 164	0	0	0	-870 164							-870 164
		100%	0%	0%	0%	100%							100%
2	105-106 Digitális röntgen <i>elmaradó m. új beszerzésnél térül</i>	-3 080 205	0	0	0	-3 080 205							-3 080 205
		100%	0%	0%	0%	100%							100%
1	MR helyiségek <i>elmaradó m. új beszerzésnél térül</i>	-4 200 278	0	0	0	-4 200 278							-4 200 278
		100%	0%	0%	0%	100%							100%
III/A.	Röntgen (225-232) <i>elmaradó m. új beszerzésnél térül</i>	-6 370 756	0	0	0	-6 370 756							-6 370 756
		100%	0%	0%	0%	100%							100%
III/B.	Röntgen (238-245) <i>elmaradó m. új beszerzésnél térül</i>	-6 720 446	0	0	0	-6 720 446							-6 720 446
		100%	0%	0%	0%	100%							100%
	"A" épület												
27	"A" Lakatos szerkezetek <i>Homlokzati nyz. módosul</i>	-8 500 000	0	0	0	-8 500 000							-8 500 000
		100%	0%	0%	0%	100%							100%
	Környezetrendezés												
4	Burkolat építés <i>Parkolói mérete csökken</i>	-15 689 827	0	0	0	-15 689 827							-15 689 827
		100%	0%	0%	0%	100%							100%
8	Tetőterek <i>A ép. zöldtető elmarad</i>	-4 500 000	0	0	0	-4 500 000							-4 500 000
		100%	0%	0%	0%	100%							100%
	Elmaradó munka helyett végzett pótmunka	49 931 676	0	0	0	49 931 676							49 931 676
		100%	0%	0%	0%	100%							100%
	<i>Elmaradó- és pótmunkák egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>							
		<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>							
	Organizációs- és járulékos többletköltségek	39 825 911	0	0	0	39 825 911				32 826 323	5 008 346		1 991 242
		100%	0%	0%	0%	100%				82%	13%		5%
ÉPÍTÉSI-SZERELÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN							*	**	**				
HAVI MŰSZAKI TELJESÍTÉS (ÁFA nélkül)		5 039 824 831	1 405 488 428	2 878 561 872	465 948 620	289 825 911	191 784 000	138 931 393	135 233 227	32 826 323	5 008 346		251 991 242
KORÁBBAN SZÁMLÁZOTT Ft-ban (ÁFA nélkül)								4 284 050 300	4 614 765 693	4 749 998 920	4 782 825 243		4 787 833 589
RÉSZSZÁMLA / SZÁMLA	SZÁMA							18.sz.rszt.	19.sz.rszt.	20.sz.rszt.*	21.sz.rszt.**		végzámola
	ÖSSZEGE ÁFA nélkül	5 039 824 831	1 405 488 428	2 878 561 872	465 948 620	289 825 911		330 715 393	135 233 227	32 826 323	5 008 346		251 991 242
	IDŐPONTJA							13.02.20	13.03.20	14.09.01	14.09.01		14.10.10

* A 20. sz. részszámla összege a GYEMSZI saját költségvetéséből kerül kiegyenlítésre. A részszámla benyújtására a szerződésmódosítás aláírását követően kerül sor.

** A 21. sz. részszámla benyújtására a szerződésmódosítás aláírását követően kerül sor.

Fővállalkozó kivitelező

Műszaki ellenőr

FŐVÁLLALKOZÓ KIVITELEZŐ

MŰSZAKI ELLENŐR