



VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39.

TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001

„Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése” című
konstrukció keretében az „Infrastruktúra fejlesztés a várpalotai kórházban” elnevezésű pályázata

PÓTHATÁRIDŐ TŰZÉSE
a Ptk. 300. § (2) bek. szerint

Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.) 2011. 08. 02. napján tervezési szerződést kötött a **SYSTEM 4. Építész és Környezetvédelmi Mérnök Korlátolt Felelősségű Társasággal** (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 6. II./6.) az „Építési engedélyezési terv továbbtervezése és a projekt teljeskörű megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítése, valamint a kapcsolódó feladatok elvégzése az „Infrastruktúrafejlesztés a várpalotai kórházban” című, TIOP – 2.1.3-10/1-2010-0001 azonosítószámú projekt keretében” tárgyában.

A szerződéskötést követően szükségessé vált tervellenőr bevonása a tervek ellenőrzésére, azonban a tervezési szerződés nem tartalmazott többlet- időigényt a tervellenőrzés figyelembe vételével. Ezen indokok, illetve a tervellenőr kiválasztásával kapcsolatos folyamatok bevárása miatt a SYSTEM 4. Építész és Környezetvédelmi Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság önhibáján kívüli okból nem tudja tartani az eredetileg a fentiekben hivatkozott szerződésben rögzített határidőket.

Várpalota Város Önkormányzata mindezek alapján a fentiekben jelzett feladatok ellátására a Ptk. 300. § (2) bek. szerint póthatáridőt tűz ki, annak érdekében, hogy a tervezői feladatok ellátására tervellenőri ellenőrzés mellett kerüljön sor.

A **SYSTEM 4. Építész és Környezetvédelmi Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság** mindezek alapján legkésőbb **2011. november hó 30. napjáig** köteles a fentiekben hivatkozott szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget tenni.

Várpalota, 2011. október 11. napja

.....
Várpalota Város Önkormányzata
képviselője: Taláber Márta Polgármester

