

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

Név: **Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat** (képviseli: **Bodó Sándor**, a megyei közgyűlés elnöke, székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54., adószáma: 15372387-2-09), mint megrendelő,

másrészről a **HUNÉP UNIVERSAL Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (képviseli: **Szűcs Gyula** elnök-vezérigazgató, székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36., Cg. 09-10-000354, adószám: 12656770-2-09), mint vállalkozó

között a mai napon a jelen szerződésmódosításban részletesen meghatározott feltételekkel a következők szerint:

PREAMBULUM

Jelen szerződésmódosítás a fent megnevezett megrendelő és a vállalkozó között 2011. február 28-án létrejött, a „*SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztéséhez kapcsolódó építési beruházás a debreceni Kenézy Kórház Rendelőintézetben*” című projekthez [TIOP-2.2.2/08/2-2009-0016] kapcsolódó építési vállalkozási szerződéshez tartozik, melynek tárgya három ütemben kialakítandó, a meglévő épülethez csatlakozó módon egy új földszint + I. emeletes épület, egy a meglévő belső udvarba kerülő pince + földszintes épületrész és egy ugyancsak külön épületrészként jelentkező új főbejárati földszintes csatlakozó épület elkészítése, mely új szárnyakhoz a fejlesztés során a meglévő belső földszinti területen elhelyezkedő cca. 700 m²-es jelenlegi sürgősségi osztály átalakítása is megvalósul.

A szerződésmódosításra több okból kerül sor.

I. A teljesítési rész- és véghatáridő tekintetében.

A kivitelezés 3 (három) ütemben történik. Az első ütem tekintetében a szerződés aláírását követően a munkaterület átadására 2011. március 7-én került sor. A kivitelezés megkezdése után az alapozási előkészületek során feltárássra került az építési területen elhelyezkedő csatornavezeték, melyről sem a tervezőnek, sem a megrendelőnek, sem pedig a kivitelezőnek nem volt tudomása. Sem a csatorna elhelyezkedése, sem pedig annak állapota nem volt ismert senki előtt, mivel pontos közműterképek nem álltak rendelkezésre. A csatorna elhelyezkedése és állapota csak helyszíni vizsgálat után került megállapításra, melyre vonatkozóan a PERGAMEN 99 Mérnöki Iroda Bt. 2011. március 16-án kamerázási vizsgálatot is tartott, illetve 2011. április 7-én további helyszíni vizsgálatot is lefolytatott.

Megállapításra került, hogy a csatorna vonalvezetése nem egyenes, abban egy törés van, ezért a tisztíthatósága a szakvéleményben leírtak miatt nem megoldott, egyébként is az állapota az elvégzett vizsgálat szerint erősen leromlott. A fentiek miatt a tervező átdolgozta az alapozási terveket, illetve új közműkiváltásokra is szükséges.

Emellett 2011. márc. 17-től a múzeum hatástanulmányt, régészeti feltárásokat végzett, me-

lyeket előreláthatólag 2011. július közepéig elvégeznek, s a kivitelező részére az építési területet ezt követően lehet ismét átadni.

A fenti előre nem látható okok miatt a kivitelező lényegi munkát nem végzett, így nem várható el tőle, hogy az eredeti időpontban (2011. június 30.) az I. ütem kivitelezési munkáit elvégezze, így az ütemekre vonatkozó időpontok és a szerződés végteljesítési határidejének módosítása is szükséges.

2. A részszámlák benyújtása tekintetében. Minthogy a kivitelezés első ütem csúszik, a részszámlák benyújtását az ütemek megváltozott időrendjéhez kellett igazítani. Mindez megfelel a Kbt. 303. §-ban rögzített szerződésmódosítási feltételeknek.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 6.5. pontjának utolsó mondata az alábbiakra módosul:

„A második teljesítési ütem várható kezdete: 2011. november 1.”

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 6.6. pontjának utolsó mondata az alábbiakra módosul:

„A harmadik teljesítési ütem várható kezdete: 2011. december 16.”

3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 9.1. pontjának második mondata az alábbiakra módosul:

„Jelen szerződésben vállalt munkát Vállalkozó a szerződés hatályba lépésének napján köteles megkezdeni és 2012. március 30. napjáig befejezni.”

4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2/2. számú mellékletében a részszámlázási határidők az alábbiakra módosulnak:

Az 1. részszámla tekintetében: 2011. október 31.

A 2. részszámla tekintetében: 2011. december 15.

A végszámla tekintetében: 2012. március 30.

5. A felek megállapodnak abban is, hogy jelen szerződést követően, de a kivitelezési munkák megkezdéséig a vállalkozó új műszaki szakaszolást (ütemtervet) készít, mely jelen szerződés 2/1. számú melléklete helyébe kerül.

Jelen szerződésmódosítás 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 3 db eredeti példánya a megrendelőt, és 2 db eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.

Dr. G-LE

Jelen szerződésmódosítás aláírásának napján lép hatályba, a szerződés egyéb részei változatlan tartalommal élnek tovább.

Debrecen, 2011. június 30.

HUNÉP Universal

Építőipari Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

Cg. 09-10-000354

404

4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.

Adószám: 12656770-2-09

Szfsz.: MKB Rt 10306002-34608475-00003285



[Handwritten signature]

Megrendelő

[Handwritten signature]

Vállalkozó



Ellenjegyezte:

Debrecen, 2011. június 30.

[Handwritten signature]

Közgazdasági Főosztály

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]