

1. PLO-F ATYEM.  
2013. 06. 14

~~REDIVIVUSZ-M KFT.~~  
4700 Mátészalka, Hősök tere 1.  
Adószám: 11256274-2-15  
Banksz.: 68000024-10000386

71-3.F.1/20130607/931

Wesselyi/001534+079/2013  
MK-MT/10/0011-20/201

**Vállalkozási szerződés**  
**II. sz. módosítása**

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3., adószám: 15324683-2-43, bankszámlaszám: Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01490576, képviseli: dr. Török Krisztina főigazgató) mint megbízó (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről a

**Redivivusz-M Kft.** (székhely: 4700 Mátészalka, Hősök tere 1., cégjegyzékszám: 15-09-0631080, adószám: 11256274-2-15, képviseli: Vargha Ferdinánd ügyvezető) mint Vállalkozó, (a továbbiakban: Megbízott)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

I./ A TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 kódjelű pályázat kapcsán megvalósításra kerülő „Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő sürgősségi osztályának komplex fejlesztése” c. Projekt (a továbbiakban: „Projekt”) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az európai uniós támogatás igénybevételére vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint Támogató és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5., képviselő: Seszták Oszkár elnök és dr. Fazekas János főjegyző, a továbbiakban: „Önkormányzat”), mint Támogatott között 2010. július 16. napján TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 azonosító számú Támogatási szerződés jött létre a Projekt megvalósítása céljából. A projekt megvalósítása 2010. augusztus 01. napján kezdődött meg.

II./ A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2.§. (1) bekezdése és 10.§. (1) bekezdése értelmében a Törvény erejénél fogva 2012. január 1. napjától a I. pontban körülírt Támogatási szerződés nevesített jogelőd Kedvezményezettje egyetemleges, általános jogutódjának a megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól szóló 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2.§-ával kijelölt szervet, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet kell tekinteni.

Felek rögzítik, hogy a jogutódlásra tekintettel a Támogatási szerződéssel, továbbá annak végrehajtásával, teljesítésével kapcsolatosan – akár közbeszerzés révén, akár más úton – létrejött polgári jogi szerződések tekintetében az Önkormányzat jogelőd mint esetleges ajánlatkérő/megrendelő jogai és kötelezettségei a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet mint általános, egyetemleges Jogutód szervezetet illetik, illetve terhelik.

III./ A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat, mint Megrendelő és a **Redivivusz-M Kft** között 2010. szeptember 07. napján határozott időtartamra szóló vállalkozási szerződés jött létre a TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 kódjelű pályázat kapcsán szükséges nyilvánosság biztosítására vonatkozó szolgáltatási feladatok ellátása tárgyában, melyet a Felek 2012. május 11-én közös megegyezéssel módosítottak. Felek az Előzmények I./ és II./ pontjaiban leírtakra tekintettel rögzítik, hogy a vállalkozási szerződésben megrendelői oldalon – jogszabályon alapuló jogutódlás következtében –

alanyváltozás következett be, mely alanyváltozásra tekintettel jelen szerződés módosítás aláírója Megrendelő.

IV./ Felek rögzítik, hogy a tárgyi projekt időszaka módosul. Ennek oka az, hogy az orvosi gépek és műszerek közbeszerzési eljárásnak lefolytatása az eredeti ütemezéshez képest csúszott, az építési beruházás befejezésének időpontját illeszteni szükséges az orvosi gép- műszer beszerzés üzembe helyezésének időpontjához. A projekt időszak hosszabbítását igényli továbbá a projekt keretében, de a projekt költségvetésén kívül megvalósítandó helikopter leszálló építése, melyre közbeszerzési eljárás kerül megindításra. Mindezek hatására a projekt zárásának időpontját módosítani szükséges.

V./ Felek megállapítják, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti teljesítését megkezdte, a szerződés 5.1.. 5.2., 5.3-as és 5.4. pontjában foglaltakat teljesítette, az 5.5. és 5.6. részteljesítés feladatait a meghosszabbított projekt időszakban szükséges elvégezni.

VI./ Felek továbbra is elkötelezettek a tárgyi projekt megvalósítása és a közöttük létrejött szerződés maradéktalan teljesítése iránt.

Felek mindezen előzmények előrebocsátását követően a vállalkozási szerződés alábbiakban felsorolt pontjait illetve a szerződés érintett mellékleteit – közös megegyezéssel – az alábbiak szerint módosítják azzal, hogy minden egyéb pontban az eredeti szerződésben foglaltak az irányadóak:

1. Az eredeti szerződés II/3. pontjában foglaltakat – melyet a Felek 2012.05.11-én közös megegyezéssel módosítottak – az alábbiak szerint módosulnak:

Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő konkrét megrendelése alapján, a projektidőszaknak megfelelően, legkésőbb a projekt zárásáig - mely előreláthatólag 2013. augusztus 31. - a vállalt feladatot teljesíti. Megrendelő vállalja, hogy az elkészített és átadott anyagokat 10 napon belül áttekinti és az elfogadásról a Vállalkozó felé visszajelez. Amennyiben Megbízó 10 napon belül nem jelzi kifogását az elkészített dokumentumokról, akkor a teljesítés elfogadottnak tekintendő.

2. Az eredeti szerződés I. sz. szerződés módosítás keretében meghatározott III/5.5 sz. pontjában foglaltak az időpont vonatkozásában az alábbiak szerint módosulnak.

5.5. díjtáblázat a projekt költségvetésében elszámolásra kerülő tételekről.

*Megrendelő konkrét megrendelése alapján, projekt időszaknak megfelelően*

Eszköz megnevezése	Célérték	egységár	Bruttó ár
	(darab)	(Ft/db)	(Ft)
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány (leporelló hajtogatású, A4-es, kétoldalas, színes kiadvány)	270	150	40 500
Nyílt nap (pogácsa, szendvics, üdítő biztosítása)	1	20 000	20 000
<b>Összesen:</b>			<b>60 500</b>

alanyváltozás következett be, mely alanyváltozásra tekintettel jelen szerződés módosítás aláírója Megrendelő.

IV./ Felek rögzítik, hogy a tárgyi projekt időszaka módosul. Ennek oka az, hogy az orvosi gépek és műszerek közbeszerzési eljárásnak lefolytatása az eredeti ütemezéshez képest csúszott, az építési beruházás befejezésének időpontját illeszteni szükséges az orvosi gép- műszer beszerzés üzembe helyezésének időpontjához. A projekt időszak hosszabbítását igényli továbbá a projekt keretében, de a projekt költségvetésén kívül megvalósítandó helikopter leszálló építése, melyre közbeszerzési eljárás kerül megindításra. Mindezek hatására a projekt zárásának időpontját módosítani szükséges.

V./ Felek megállapítják, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti teljesítését megkezdte, a szerződés 5.1.. 5.2., 5.3-as és 5.4. pontjában foglaltakat teljesítette, az 5.5. és 5.6. részteljesítés feladatait a meghosszabbított projekt időszakban szükséges elvégezni.

VI./ Felek továbbra is elkötelezettek a tárgyi projekt megvalósítása és a közöttük létrejött szerződés maradéktalan teljesítése iránt.

Felek mindezen előzmények előrebocsátását követően a vállalkozási szerződés alábbiakban felsorolt pontjait illetve a szerződés érintett mellékleteit – közös megegyezéssel – az alábbiak szerint módosítják azzal, hogy minden egyéb pontban az eredeti szerződésben foglaltak az irányadóak:

1. Az eredeti szerződés II/3. pontjában foglaltakat – melyet a Felek 2012.05.11-én közös megegyezéssel módosítottak – az alábbiak szerint módosulnak:

Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő konkrét megrendelése alapján, a projektidőszaknak megfelelően, legkésőbb a projekt zárásáig - mely előreláthatólag 2013. augusztus 31. - a vállalt feladatot teljesíti. Megrendelő vállalja, hogy az elkészített és átadott anyagokat 10 napon belül áttekinti és az elfogadásról a Vállalkozó felé visszajelez. Amennyiben Megbízó 10 napon belül nem jelzi kifogását az elkészített dokumentumokról, akkor a teljesítés elfogadottnak tekintendő.

2. Az eredeti szerződés I. sz. szerződés módosítás keretében meghatározott III/5.5 sz. pontjában foglaltak az időpont vonatkozásában az alábbiak szerint módosulnak.

5.5. díjtáblázat a projekt költségvetésében elszámolásra kerülő tételekről.

*Megrendelő konkrét megrendelése alapján, projekt időszaknak megfelelően*

Eszköz megnevezése	Céltérték	egységár	Bruttó ár
	(darab)	(Ft/db)	(Ft)
Szórólapp, vagy egyéb nyomdai kiadvány (leporelló hajtogatású, A4-es, kétoldalas, színes kiadvány)	270	150	40 500
Nyílt nap (pogácsa, szendvics, üdítő biztosítása)	1	20 000	20 000
<b>Összesen:</b>			<b>60 500</b>

5.6. díjtáblázat a projekt költségvetésében elszámolásra kerülő tételekről.

Megrendelő konkrét megrendelése alapján, projekt időszaknak megfelelően

Eszköz megnevezése	Célérték	egységár	Bruttó ár
	(darab)	(Ft/db)	(Ft)
„D” típusú emlékeztető tábal	2	5 000	10 000
Záró-rendezvény (100 fő részére)	1	403 000	403 000
<b>Összesen:</b>			<b>413 000</b>


Szerződő felek jelen Szerződés módosítást mint akaratukkal és a tényleges helyzettel maradéktalanul megegyezőt – megfelelő rendben felhatalmazott – képviselőjük útján jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2013. június 11.



Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és  
Szervezetfejlesztési Intézet

Megrendelő



Vargha Ferdinánd

ügyvezető

Redivivusz-M Kft.

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

06.07  
.....  
J. K.