

## TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a **Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat** (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., Adószáma: 15336000-2-03, képviseli: Bányai Gábor, a Közgyűlés elnöke) mint Megrendelő, és a **Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza** (6000 Kecskemét Nyíri út 38., képviseli: dr. Svébis Mihály főigazgató és Hegedűs Iván gazdasági igazgató) mint Üzemeltető; másrészről a **Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság** (1012 Budapest Pálya u. 4-6., Cg. 01-10-041636, Adószáma: 10569731-241, képviseli: Smaraglay László igazgató, Marosi Miklós építész stúdióvezető) mint Tervező között a „*Kecskeméti Gyógyintézeti Központ – hatékony egészségügyi rendszer Bács-Kiskun megyei modellje*” című TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004 azonosító számú **Projekt ajánlati (verseny- vagy tender) és kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére, valamint tervezői művezetés a kivitelezés teljes időtartama alatt** tárgyú 2009. július 15. napján létrejött tervezési szerződés módosításáról az alábbiak szerint:

Szerződő felek megállapítják, hogy a tervezési szerződés ajánlati (verseny- vagy tender) tervdokumentáció része teljesült, a hátralévő kivitelezési tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatban a szerződéskötést követően előállt, a szerződéskötéskor előre nem látható alábbi körülmények a szerződés módosítását teszik szükségessé:

A Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján előírt *trafóházi blokk más épületben történő elhelyezésének* megvalósításához szükséges tervek-, és engedély beszerzése, valamint a tervdokumentációval kapcsolatos észrevételeknek megfelelő módosítások átvezetése részben a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére tervezett időtartamra esett, és az építési engedélynek megfelelő kivitelezési tervdokumentáció elkészítése több időt igényel.

A szerződés 3.3. pontjában foglalt kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének határideje az építési beruházás eredetileg tervezett 2010. január 2-i kezdéséhez igazodva került meghatározásra 2009. november 30. napjaként. Megrendelő az építési beruházás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást a tervezetthez képest később tudja indítani. Ezen túlmenően a tervellenőrzésre lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, és - a tervellenőrzésre vonatkozó, időközben megváltozott jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel - gondoskodni kell a szolgáltatás új feltételek szerint történő beszerzéséről.

Fenti körülményekre tekintettel - a tervellenőrzés céljára - 2010. január 29-ére kell a kivitelezési dokumentációnak elkészülnie.

Szerződő felek megállapítják, hogy a Tervezési Szerződés kivitelezési tervdokumentációra vonatkozó határideje nem teljesíthető, illetve a szerződésben foglalt határidő már nem indokolt.

A határidő módosítása nélkül egyrészt Tervező késedelmesen tudna teljesíteni, másrészt Megrendelő lényeges jogos érdekét sértené, aránytalan mértékben megnőne annak kockázata, hogy Tervező hibásan teljesít.

A tervezési szerződésben a fizetési feltételek akként kerültek meghatározásra, hogy Megrendelő fizeti meg a teljes tervezési díjat a Tervező által meghatározott bankszámlára történő átutalással.


A tervezési szerződés létrejöttét követően, 2009. szeptember 3. napján került megkötésre a Projekt támogatási szerződése, melynek értelmében a megvalósítási szakaszban a bruttó 5.000.000.- Ft-ot meghaladó kifizetésekre szállítói finanszírozás keretében kerül sor. Eszerint Megrendelő az esedékességtől számított 30 napon belül kiegyenlíti a számlán feltüntetett díj 10%-át, és a számlát továbbítja a Közreműködő Szervezet (Strukturális Alapok Programiroda) részére, amely a kézhezvételtől számított 30 napon belül kiegyenlíti Tervező részére a számlán feltüntetett díj 90%-át. A fizetési feltételeket a támogatási szerződésre tekintettel módosítani szükséges.

A fizetési feltételek változatlanul hagyása sértené Megrendelő lényeges, jogos érdekét, nem tudná a támogatási szerződés szerinti finanszírozási feltételeket érvényesíteni, Tervező pedig bizonytalanságban maradna a pénzügyi teljesítés vonatkozásában.

Fentiek szerint és a tervezési szerződés 8. pontjának felhatalmazása alapján Felek az alábbiak szerint módosítják a tervezési szerződést:

### 1. A tervezési szerződés 3.3. pontjában meghatározott feltétel helyébe az alábbi feltételek lépnek:

A kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének határideje 2010. január 29., mely időpontig tervellenőrzés, illetve megrendelői jóváhagyás céljára a Tervező 3 példányban átadja a kivitelezési tervdokumentációt. A tervellenőri-, és megrendelői észrevételek, tervhibák, hiányosságok terveken történő átvezetését követően dokumentálja (10 példányban papíralapon, és 1 példány elektronikus formában) a kivitelezési tervdokumentációt, valamint a tervek részletes kidolgozása során szükségessé váló építési engedélymódosítás műszaki dokumentációját.



2. A tervezési szerződés 6.1. pontjának ötödik bekezdésében meghatározott feltételek helyébe az alábbi feltételek lépnek:

- a Tervező igazolt teljesítését követően a tervezői, illetve művezetési díj megfizetése. A díjfizetés a következő módon történik:

Az ajánlati (verseny- vagy tender)-, és a kiviteli tervdokumentáció tervezési díjának megfizetése szállítói finanszírozás formájában történik, azaz Megrendelő legkésőbb az esedékességtől számított 30 napon belül fizeti meg a díj 10%-át Tervező K&H Bank Zrt-nél vezetett 10200940-22014173-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással. Megrendelő a számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül megküldi a Közreműködő Szervezet részére, amely a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a díj fennmaradó 90 %-át.


A tervezői művezetés díja esetében Megrendelő a megküldött számlán feltüntetett teljesítési határnápig, de legkésőbb az esedékességtől számított 60 napon belül fizeti meg a díjat Tervező K&H Bank Zrt-nél vezetett 10200940-22014173-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással.


A számla abban az időpontban tekinthető kiegyenlítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.


**Felek megállapítják, hogy a tervezési szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett feltételei változatlan tartalommal, és formában hatályban maradnak.**


Jelen szerződésmódosítás hét, egymással formájában és tartalmában teljesen megegyező példányban készült, melyből Megrendelőt három, Üzemeltetőt kettő, Tervezőt kettő példány illet meg.


Kecskemét, 2009. november 26.


  
 Banyai Gábor  
 Közgyűlés elnöke  
 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat  
 Megrendelő

  
 Smaraglay László  
 igazgató  
 Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság 4-6.  
 Tervező

  
 dr. Svébis Mihály  
 főigazgató  
 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza  
 Üzemeltető

  
 Hegedűs Iván  
 gazdasági igazgató

Ellenjegyzés:   
 Kóvári Anja  
 Igazgató  
 Strukturális Alapok Programiroda  
 Közreműködő Szervezet

Pénzügyi felelőset biztosított  
  
 ellenjegyző