

Támogatási Szerződés 13. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírási jogosult képviselője: Pataky Krisztián
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1525 Budapest, Pf. 32.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalandó: 10032000-01490576-30005259
Aláírási jogosult képviselője: Dr. Szentés Tamás főigazgató-helyettes

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek **2010.10.27-én TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001 azonosító számon** Támogatási szerződést kötöttek az „**Infrastruktúra fejlesztés a várpalotai kórházban**” című projektre, amelyet **2011. június 21-én** a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása, és szállítói finanszírozásra történő áttérés miatt; **2011. december 15-én** a költségvetés és költségütemezés módosításai miatt; **2012. szeptember 28-án** a kedvezményezettnek bekövetkező jogutódlás miatt; továbbá szintén **2012. szeptember 28-án** a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása és a költségvetés (részben ÁFA növekmény miatti) módosításai miatt, **2012. november 6-án** a PERSZ módosulása miatt, **2013. február 2-án** a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása és a költségütemezés módosítása; **2014. június 17-én** ismét a fizikai megvalósítás idejének hosszabbítása és a költségütemezés módosítása; **2014. július 16-án** az eszközlista változásai miatt, **2014. november 13-án** a költségvetés és az eszközlista módosulásai miatt, **2014. december 5-én** projekthosszabbítás tárgyában, **2015. július 20-án** a fordított áfa előleg összegének módosítása miatt; **2015. július 21-én** projekthosszabbítás tárgyában, valamint **2015. október 5-én** a finanszírozási mód változása tárgyában módosítottak. (továbbiakban együtt: **Támogatási szerződés**).

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettekre, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.



A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szöveg:

3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2015. október 31.**

3.3.3 Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak melléklete, a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósulásától számított **30. nap.**

3.3.5 A Projekt keretében a 3.3.1 pontban szereplő megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatóak el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségekre támogatás nem folyósítható.

Módosított szöveg:


3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2015. december 22.**

3.3.3 Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak melléklete, a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósulásától számított 30. nap, de legkésőbb **2015. december 31.**

3.3.5 A Projekt keretében a 3.3.1 pontban szereplő megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatóak el. **A szállítói finanszírozású számlák önerő kifizetésének és elszámolásra történő benyújtásának végső határideje 2015. október 30.** A megvalósulás tervezett napját követően keletkezett költségekre – a kötelező könyvvizsgálat költségeinek kivételével – támogatás nem folyósítható. **Nem folyósítható továbbá támogatás a 2015. december 31-ig ki nem egyenlített költségekre sem, a felmerülés időpontjától függetlenül.**

A módosítások indoklása:

- A kivitelezés esetén a műszaki átadás-átvétel 2015. július 29-én történhetett volna meg, azonban ez 2015.11.03-ig tolódot.
- Emellett elhúzódik a projektben tervezett eszközök beszerzése is. A KFF 2015. szeptember 23-án kiállított Szabályossági döntése alapján jelenleg folyik a nyílt eljárással indított közbeszerzési eljárás. Ajánlattételi határidő 2015. november 4. volt, jelenleg a beérkezett ajánlat hiánypótlása zajlik. A szerződéskötés várható időpontja optimális esetben 2015. december.15. A szerződéstervezet szerinti szállítási határidő a szerződéskötéstől számított 45 nap, a 2015. évben történő teljesítés a szállító előteljesítésével lehetséges.
- Az IT beszerzések esetén közbeszerzés lebonyolítása az igénybe vehető nyolc keretszerződés meghatározása után 2015. júniusában kezdődhetett meg; azonban az eltelt idő alatt több keret-megállapodás passzív szakaszba került. Az aktív keret-megállapodások tartalmához igazodva új eljárás indítandó. A bírálat alatt álló három futó beszerzés esetén a szerződéskötések várhatóan 2015.10.31 után történhetnek meg.




A befejezési időpont változásával összhangban változik az indikátorok céléléréseinek dátuma a következők szerint:

Indikátor megnevezése	Kiinduló, illetve jelenleg aktuális érték	Célérték	Célérték elérésének dátuma hatályos Támogatási szerződésben	Célérték elérése jelen Támogatási szerződés módosítási kérelemben foglaltak szerint
Korszerű, digitális technikával működő hálózatba kötött diagnosztikai berendezések száma	0 db	2 db	2015. tervezett befejezési határidő: 2015.10.31.	2015. jelen kérelemben foglalt határidő: 2015.12.22.
Előző évhez képest OENO egy esetre vetített értéknövekedése	0 %	5 %	2016. tervezett befejezési határidő után az első fenntartási év	2016. tervezett befejezési határidő után az első fenntartási év
Felújított, épített nettó alapterület	m2	3356	2015.10.31.	2015.12.22..
Egynapos sebészeti beavatkozások száma	1200 db	1400 db 1500 db 1600 db 1700 db	2016. 2017. 2018. 2020. évi fenntartási jelentés	2016. 2017. 2018. 2020. évi fenntartási jelentés

A Támogatási szerződés 11. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

A befejezési időpont változásával összhangban aktualizálásra került a GANTT diagram.







A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet – 14. szerződésmódosítási kérelem
2. számú melléklet - GANTT diagram

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> Állami Egészségügyi Ellátó Központ Dr. Szentés Tamás főigazgató-helyettes P.H.</p> <p>Kelt <u>Budapest</u>, 2015. év <u>november</u> hónap <u>22</u> napján.</p>	<p> Pataky Krisztián Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p>Kelt <u>Budapest</u>, 2015. év <u>december</u> hónap <u>7</u> napján.</p>
---	--

ARCHÍVUM